



7. Предъявленный исполнителем работ к приемке **Строительство ВОЛС**

(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ра- нее приня- тых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Кабель оптический, 2 волокна	км	2	2	2	2
Кабель оптический, 4 волокна	км	1	1	1	1
Кабель оптический, 8 волокна	км	1	1	1	1
Кабель оптический, 24 волокна	км	3	3	3	3
Коммутатор	шт	1	1	1	1

8. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении \_\_\_\_\_).
9. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении \_\_\_\_\_).
10. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
11. Стоимость принимаемых основных фондов **1 313 510 руб. 52 коп., кроме того НДС 262 702,10** руб.коп.
- в том числе:
- Стоимость строительно-монтажных работ **1 313 510 руб. 52 коп., кроме того НДС 262 702,10** руб.коп.
- Стоимость оборудования, инструмента и инвентаря, прочие работы и затраты \_\_\_\_\_ руб.коп.
12. Дополнительные условия \_\_\_\_\_

пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал Начальник отдела автоматизации АО  
«Учалинские электрические сети»  
(должность)

(подпись)

В.В.Лисовцов  
(расшифровка подписи)

Объект принял Директор АО «Учалинские  
электрические сети»  
(должность)

(подпись)

Ф.Ф.Давлетгареев  
(расшифровка подписи)

Представитель  
эксплуатирующей  
организации

Начальник отдела автоматизации АО  
«Учалинские электрические сети»  
(должность)

(подпись)

В.В.Лисовцов  
(расшифровка подписи)