

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	(наименование организации)	
Исполнитель работ	Участок ВЛ	по ОКПО
		Форма по ОКУД
		Код
		03060002
		03218722

Исполнитель работ	Участок ВЛ	(наименование структурного подразделения)			
		(наименование организации (структурного подразделения))			
		Договор (заказ)			
		номер	дата		
		Период ремонта	по договору (заказу)	с	
			фактический	по	с
				с	01.06.2023
				по	31.08.2023

АКТ
00000000152
31.08.2023

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель	Директор	Давлетгареев Ф.Ф.
" 31 " 20 23 г.	(подпись)	(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	Воздушные линии эл.передач 6 кВ с.Учалы	000000446	кад.№ 02:48:000000:1446	18000 м	3 727 499,04	88 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)				затраты по транспортировке оборудования	
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Воздушные линии эл.передач 6 кВ с.Учалы	Реконструкция					967 697,99		Объект ИП: Реконструкция ВЛ-6кВ Ф.21-13
	Итого						967 697,99		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 4 695 197,03 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью

не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ

реконструкции

(ремонт, реконструкция, модернизация)

объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

реконструкцией, модернизацией:

выполнена замена древесины на железобетонные опоры, частичная замена неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ съёмной нормами на СИП.

Председатель комиссии

Главный инженер
(должность)

Самигуллин А.А.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТО
(должность)

Мурсалимов И.И.
(расшифровка подписи)

Начальник ОТПП
(должность)

Нориков С.В.
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО
(должность)

Гайназарова З.Ф.
(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

Начальник участка ВЛ
(должность)

Абдуллин И.А.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

М.П.

Принял

Начальник участка ВЛ
(должность)

Абдуллин И.А.
(расшифровка подписи)

" " 20 г.

М.П.

Главный бухгалтер

Ирлицына Ф.Г.
(расшифровка подписи)