

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование организации)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0306002
	03218722

Исполнитель работ Участок ВЛ

(наименование структурного подразделения)

(наименование организации (структурного подразделения))

Номер документа	Дата составления
00000000202	30.09.2023

АКТ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

Договор (заказ)		номер	
		дата	
Период ремонта	по договору (заказу)	с	
	фактический	по	
		с	01.06.2023
		по	30.09.2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

Давлетгареев Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

" 30 " 09 2023

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по по- рядку	Объект основных средств	Номер		заводской	фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта		
1	2	3	4	5	7
1	ВЛ-0,4 кВ ТП-109 ф.6	000001016		протяж. 1295м	45 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЛ-0,4 кВ ТП-109 ф.6	Реконструкция					1 446 602,82		Объект ИТ: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-109 (НН)
Итого							1 446 602,82		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 1 463 430,82 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ реконструкции объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,

реконструкцией, модернизацией: выполнена замена деревянных опор на железобетонные, замена неизолированных проводов на СИП.

Председатель комиссии	Главный инженер	 (подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Начальник ПТО	 (подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	Начальник ОТП	 (подпись)	Нориков С.В. (расшифровка подписи)
	Начальник ПЭО	 (подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)
	Начальник участка ВЛ	 (подпись)	Абдуллин И.А. (расшифровка подписи)
Принял	Начальник участка ВЛ	 (подпись)	Абдуллин И.А. (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

М.П.

М.П.

Главный бухгалтер


(подпись) Ирлицына Ф.Г.
(расшифровка подписи)