

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Наименование объекта: ТП-42

Планируемый вид ремонта: инвест. программа

(капитальный, текущий, модернизация, реконструкция).

Сроки проведения работ по утверждённому графику на текущий год: _____

Дата проведения работ фактическая: 2022

№пп	Выявленные дефекты	Объём дефектов	Необходимые материалы и работы по устранению дефектов	Примечания, Сроки устранения
1	Монтаж контура заземления	1 шт.	Полоса стальная 40*4 -60 м. Уголок 63*63 – 40 м.	
2	Обсыпка основания под ТП	1шт.	Щебень – 45 т.	
3	Монтаж основания ТП	1 шт.	Бетонные блоки ФБС-24-4-6-20– 4 шт. Бетонные блоки ФБС-12-4-6-20 – 4 шт.	
4	Монтаж ТП	1шт.	2КТПК ТВВ-250/10/0,4	
5	Монтаж трансформатора	2 шт.	Трансформатор ТМГ-250-10/0,4	
6	Монтаж разъединителя	2 шт.	Разъединитель РЛНД-10 с приводом Полоса стальная 40*4 – 15м	
7	Монтаж спусков ВЛ-10кВ на ТП	2шт.	Кабель ААШВ 3*185 – 30 м. Концевые муфты 10КНТПН-2 шт.	
8	Монтаж спусков ВЛ-0,4	3шт.	Провод СИП-2 4*70+1*16 – 75м. Лента монтажная – 30м Анкерный зажим – 6 шт. Кронштейн – 3 шт. Наконечники ТА70 – 12шт. Наконечники ТА16 – 3шт.	
9	Демонтаж тр-ра	1шт.		
10	Демонтаж КТП	1шт.		

Начальник участка ТП и РП Сабирьянов Р.Г.

Согласовано: Начальник ПТО Мурсалимов И.И.