

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование организации)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

0306002

03218722

Исполнитель работ

Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование структурного подразделения)

по ОКПО

(наименование организации (структурного подразделения))

Договор (заказ)

номер

дата

АКТ

Номер документа	Дата составления
00000000382	31.12.2021

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

Период работы	по договору (заказу)		
		с	
		по	
	фактический	с	04.05.2021
		по	31.12.2021

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

(должность)

20 г.

(подпись)

Давлетгареев Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по по- рядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	АСКУЭ к РП-5	000001068			247 707.35	14 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств									
Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к РП-5	Дооборудование					1 642 292,63		Создание 2 этапа АСКУЭ (РП-5)
		Итого					1 642 292,63		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 1 889 999,98 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ модернизации объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом,
(ремонта, реконструкции, модернизации)реконструкцией, модернизацией: увеличение количества ВУЩ

Председатель комиссии

главный инженер

(должность)

(подпись)

Самигуллин А.А.

(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

начальник ПТО

(должность)

(подпись)

Мурсалимов И.И.

(расшифровка подписи)

начальник ОТПП

(должность)

(подпись)

Нориков С.В.

(расшифровка подписи)

начальник ПЭО

(должность)

(подпись)

Гайназарова З.Ф.

(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

начальник участка ПЭЭ

(должность)

(подпись)

Махмутова Н.З.

(расшифровка подписи)

" " 20 __ г.

М.П.

Принял

начальник участка ПЭЭ

(должность)

(подпись)

Махмутова Н.З.

(расшифровка подписи)

" " 20 __ г.

М.П.

Главный бухгалтер

(подпись)

Ирлицына Ф.Г.

(расшифровка подписи)