

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование организации)

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0306002
	03218722

Исполнитель работ Участок ТП и РП

(наименование структурного подразделения)

по ОКПО

(наименование организации (структурного подразделения))

Номер документа	Дата составления
00000000200	30.09.2021

АКТ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

Договор (заказ)	
Период ремонта	по договору (заказу)
	с
	по
	фактический
с	
по	
01.08.2021	
30.09.2021	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

(должность)

" " 20

Давлетгареев Ф.Ф.

(расшифровка подписи)



1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по по- рядку	Объект основных средств	Номер		заводской	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта		
1	2	3	4	5	6
1	Щиты н/в ЩО-70	000000550		кол-во 8шт.	6 200.00
					7 65 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)				фактическая	
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Щиты н/в ЩО-70	Реконструкция					619 106,83		замена
	Итого						619 106,83		РУ-0,4кВ ТП-8

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 625 306,83 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены _____ полностью _____
 не полностью _____ (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ _____ реконструкции _____ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: _____

Председатель комиссии

Главный инженер
(должность)

Самигуллин А.А.
(расшифровка подписи)

Члены комиссии:

Начальник ПТО
(должность)

Мурсалимов И.И.
(расшифровка подписи)

Начальник ОТПП
(должность)

Нориков С.В.
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО
(должность)

Гайназарова З.Ф.
(расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал

Начальник участка ТП и РП
(должность)

Сабириянов Р.Г.
(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

М.П.

Принял

Начальник участка ТП и РП
(должность)

Сабириянов Р.Г.
(расшифровка подписи)

" " 20 ____ г.

М.П.

Главный бухгалтер

Ирлицина Ф.Г.
(расшифровка подписи)