

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	(наименование организации)		Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0306002 03218722
Исполнитель работ Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	(наименование структурного подразделения)		по ОКПО	
(наименование организации (структурного подразделения))				
Номер документа		Дата составления		
00000000394		31.12.2021		
АКТ				
о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств				

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель _____
" " " 20__ г.
Директор _____
(должность) (подпись) Давлетгареев Ф.Ф.
(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию					Фактический срок эксплуатации	
Номер по порядку	Объект основных средств	инвентарный	паспорта	Номер заводской	Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
1	1 АСКУЭ к ТП-303	3	4	5	6	7
		000001085			169 958.18	14 мес.





2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств									
Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)		фактическая			
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации	затраты по транспортировке оборудования	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ к ТП-303	Дооборудование					95 763,63		Создание 2 этапа АСКУЭ (ТП-303)
		Итого					95 763,63		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 265 721,81 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены _____ полностью _____
(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ _____ модернизации _____ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: увеличение количества ВУЦ
(ремонта, реконструкции, модернизации)

Председатель комиссии	главный инженер (должность)	 (подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	начальник ПТО (должность)	 (подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	начальник ОТПП (должность)	 (подпись)	Нориков С.В. (расшифровка подписи)
	начальник ПЗО (должность)	 (подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)

Объект основных средств

Сдал _____ начальник участка ПЭЭ _____
(должность) (подпись) _____
_____ " " 20 ____ г.


М.П.

Принял

_____ начальник участка ПЭЭ _____
(должность) (подпись) _____
_____ " " 20 ____ г.

М.П.

Главный бухгалтер


(подпись) _____ Ирлицына Ф.Г.
(расшифровка подписи)