

Заказчик:	Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"	(наименование организации)
Исполнитель работ	Участок КЛ, ИЗПИ и РЗА	(наименование структурного подразделения)
Форма по ОКУД	0306002	Код
по ОКПО	03218722	

Договор (заказ)	по ОКПО
номер	
дата	
с	
по	
с	01.07.2021
по	30.09.2021

Номер документа	Дата составления
00000000207	30.09.2021

АКТ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

Давлетгареев Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	Кабельная линия 6 кВ г.Учалы	000000943		протяжж.62500м.	5 679 322.83	21 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)				фактическая	
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кабельная линия 6 кВ г.Учалы	Реконструкция					274 543,04		без увеличения протяж.КЛ
		Итого					274 543,04		

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 5 953 865,87 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены _____ полностью _____
 не полностью _____
 (указать, что именно не выполнено)

По окончании работ _____ реконструкции _____ объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: _____
 (ремонта, реконструкции, модернизации)

Председатель комиссии	Главный инженер (должность)	 (подпись)	Самигуллин А.А. (расшифровка подписи)
Члены комиссии:	Начальник ПТО (должность)	 (подпись)	Мурсалимов И.И. (расшифровка подписи)
	Начальник ОТПП (должность)	 (подпись)	Нори́ков С.В. (расшифровка подписи)
	Начальник ПЭО (должность)	 (подпись)	Гайназарова З.Ф. (расшифровка подписи)
	Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА (должность)	 (подпись)	Музафин Р.Ф. (расшифровка подписи)
Объект основных средств			
Сдал			_____ 20 ____ г.

М.П.

Принял _____
 Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА
 (должность) _____
 (подпись) _____
 Музафин Р.Ф.
 (расшифровка подписи)

М.П.

Главный бухгалтер _____
 Ирлицина Ф.Г.
 (расшифровка подписи)