

Заказчик: Акционерное Общество "Учалинские электрические сети"

(наименование организации)

(наименование структурного подразделения)

Исполнитель работ Отдел автоматизации

(наименование организации (структурного подразделения))

Номер документа	Дата составления
00000000072	30.06.2023

АКТ

о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0306002
	03218722

по ОКПО

Договор (заказ)

номер	Приказ № 106
дата	30.06.2023
с	
по	
с	01.01.2023
по	30.06.2023

Период	по договору
ремонта	(заказу)
фактический	

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Директор

(подпись)

" 30 " 06

Давлетгареев Ф.Ф.

(расшифровка подписи)

1. Сведения о состоянии объектов основных средств на момент передачи в ремонт, на реконструкцию, модернизацию

Номер по порядку	Объект основных средств	Номер			Восстановительная (остаточная) стоимость, руб.	Фактический срок эксплуатации
		инвентарный	паспорта	заводской		
1	2	3	4	5	6	7
1	АСКУЭ (автоматизированная система comm. учета электроэнергии)	000000344			14 984 775.65	90 мес.

2. Сведения о затратах, связанных с ремонтом, реконструкцией, модернизацией объектов основных средств

Номер по порядку	Объект основных средств	Вид работы	Затраты на демонтаж, руб.	Стоимость выполненного объема работ, руб.					Примечание
				по договору (заказу)				фактическая	
				ремонта	реконструкции, модернизации	ремонта	реконструкции, модернизации		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АСКУЭ (автоматизированная система comm. у	Дооборудование					319 354,71		Объект ИТ: АСКУЭ (Мониторинг целостности защиты, УСПиД от перепада напряж.)
	Итого						319 354,71		

Объект ИП: АСКУЭ (Монтаж комплексов защиты УЭЦ от погребов питания.)

Стоимость объекта основных средств после реконструкции, модернизации 15 304 130,36 руб.

Заключение комиссии:

Предусмотренные работы договором (заказом) выполнены

полностью
не полностью

(указать, что именно не выполнено)

По окончании работ модернизации объект прошел испытания и сдан в эксплуатацию. Изменения в характеристике объекта, вызванные штатным капитальным ремонтом, реконструкцией, модернизацией: составляющих кошелек роста от настоящего подтверждения

Объект годен для эксплуатации

Председатель комиссии	Главный инженер	(подпись)	Самипуллин А.А.	(расшифровка подписи)	"	"	20	г.
	Начальник ПТО	(подпись)	Мурсалимов И.И.	(расшифровка подписи)	"	"	"	"
	Начальник ОТПП	(подпись)	Нориков С.В.	(расшифровка подписи)	"	"	"	"
	Начальник ПЭО	(подпись)	Гайназарова З.Ф.	(расшифровка подписи)	"	"	"	"
	Начальник отдела автоматизации	(подпись)	Лисовцов В.В.	(расшифровка подписи)	"	"	"	"

Объект основных средств
Сдан
М.П.

Принят
Начальник участка ПЭЭ
(подпись)
Махмутова Н.З.
(расшифровка подписи)
" " " 20 г.

М.П.

Главный бухгалтер
(подпись)
Иржицына Ф.Г.
(расшифровка подписи)