

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ

Наименование объекта: РП-2 замена ВЛ на ВВ (ретрофит)

Планируемый вид ремонта: инвестиционная программа  
(капитальный, текущий, модернизация, реконструкция).

Сроки проведения работ по утверждённому графику на текущий год:

Дата проведения работ фактическая: 2021

№ п/п		Выявленные дефекты	работы по устранению дефектов	Объём	Необходим ые материалы	Примечания, Сроки устранения
<b>РУ-6 кВ</b>						
1.	Яч.7	Физический износ выключателя	Демонтаж МВ	1 шт.	ВМГ-133	
			Монтаж вакуумных выключателей	1 шт.	ВВУ-СЭЩ	
		Старение изоляции измерительных трансформаторов	Демонтаж ТТ	2 шт.	ТПЛ-300/5	
			Монтаж ТТ	2 шт.	ТПОЛ-10- 200/5	
			Монтаж и подготовка ячеек металлоконс- трукций под монтаж ВВ	Демонтаж сетчатого ограждения — 1 м²; Монтаж стального листа 3 мм — 1 м²	Лист стальной 3мм — 1 м²	
		Нарушение лакокрасочного покрытия	Подготовка поверхности ячеек КСО под лакокрасочное покрытие и покраска	1,6 м²	Эмаль ПФ	
		Физический износ ИПР и ЛР	Ремонт и регулировка ИПР и ЛР	2 шт.		
		Электрокоррозионный износ контактных групп реле, элементов цепей управления	Демонтаж РЗА	1 устр.		
			Монтаж оборудования РЗА	1 устр.	БМРЗ	
			Демонтаж кабелей	20 м.		
			Монтаж кабеля	15 м.	КВВГ 10х1,5	
			Пусконаладочн ые работы			
			Монтаж прибора учета	1 шт.	Меркурий 234 ARTM- 00 PB.R En.Ethernet	

2.	Яч.8	Физический износ выключателя	Демонтаж МВ	1 шт.	ВМГ-133	
			Монтаж вакуумных выключателей	1 шт.	ВВУ-СЭЩ	
		Старение изоляции измерительных трансформаторов	Демонтаж ТТ	2 шт.	ТПЛ-100/5	
			Монтаж ТТ	2 шт.	ТПОЛ-10-200/5	
			Монтаж и подготовка ячеек металлоконструкций под монтаж ВВ	Демонтаж сетчатого ограждения – 1 м <sup>2</sup> ; Монтаж стального листа 3 мм – 1 м <sup>2</sup>	Лист стальной 3мм – 1 м <sup>2</sup>	
		Нарушение лакокрасочного покрытия	Подготовка поверхности ячеек КСО под лакокрасочное покрытие и покраска	1,6 м <sup>2</sup>	Эмаль ПФ	
		Физический износ ШР и ЛР	Ремонт и регулировка ШР и ЛР	2 шт.		
		Электрокоррозионный износ контактных групп реле, элементов цепей управления	Демонтаж РЗА	1 устр.		
			Монтаж оборудования РЗА	1 устр.	БМРЗ	
		Старение изоляции кабелей вторичной цепи	Демонтаж кабелей	20 м.		
			Монтаж кабеля	15 м.	КВВГ 10х1,5	
			Пусконаладочные работы			
			Монтаж прибора учета	1 шт.	Меркурий 234 ARTM-00 РВ.Р En.Ethernet	
3.	Яч.16	Физический износ выключателя	Демонтаж МВ	1 шт.	ВМГ-133	
			Монтаж вакуумных выключателей	1 шт.	ВВУ-СЭЩ	
		Старение изоляции измерительных трансформаторов	Демонтаж ТТ	2 шт.	ТПЛ-100/5	
			Монтаж ТТ	2 шт.	ТПОЛ-10-200/5	

		Монтаж и подготовка ячеек металлоконструкций под монтаж ВВ	Демонтаж сетчатого ограждения – 1 м <sup>2</sup> ; Монтаж стального листа 3 мм – 1 м <sup>2</sup>	Лист стальной 3мм – 1 м <sup>2</sup>	
	Нарушение лакокрасочного покрытия	Подготовка поверхности ячеек КСО под лакокрасочное покрытие и покраска	1,6 м <sup>2</sup>	Эмаль ПФ	
	Физический износ ШР и ЛР	Ремонт и регулировка ШР и ЛР	2 шт.		
	Электрокоррозионный износ контактных групп реле, элементов цепей управления	Демонтаж РЗА	1 устр.		
		Монтаж оборудования РЗА	1 устр.	БМРЗ	
	Старение изоляции кабелей вторичной цепи	Демонтаж кабелей	20 м.		
		Монтаж кабеля	15 м.	КВВГ 10х1,5	
		Пусконаладочные работы			
		Монтаж прибора учета	1 шт.	Меркурий 234 ARTM-00 PB.R En.Ethernet	

Техник участка ТП и РП Зарипов А.А.  
 Согласовано: Начальник ПТО Мурсалимов И.И.