

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"  
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"  
Стройка - Инвестиционная программа 2021  
Объект - Реконструкция КЛ-6кВ ф.4-25

Форма по ОКУД	Код
то ОКПО	0322005
то ОКПО	
то ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
1	30.09.2021	с	по
		01.07.2021	30.09.2021

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 295851,65 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе			
					Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж КЛ														
1	ТЕР01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (Прим. 1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревья, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗГ=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2)	1000 м3 грунта	0,03456	8189,75	209,42	7980,33	1365,77	283,04	7,24	275,8	47,2	21,24 0,73	97,416 3,37
2	ТЕР01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0134	921,46	921,46			12,35	12,35			97,2 1,3	
3	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0288	852,05		852,05	124,36	24,54		24,54	3,58		8,87 0,26
4	ТЕР01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,192	151,62		151,62	17,96	29,11		29,11	3,45		1,1 0,21
5	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1,92	407,93	64,45	342,19		783,23	123,74	657		5,3 10,18	
6	ТЕРм08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м кабеля	1,92	607,17	212,07	317,66	21,56	1165,77	407,17	609,91	41,4	17,44 33,48	1,32 2,53
7	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичном одного кабеля	100 м кабеля	1,92	437,14	63,35	372,52	28,25	839,31	121,63	715,24	54,24	5,21 10	1,73 3,32
8	ТЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	100 м кабеля	0,13	407,82	280,17	86,34	3,27	53,02	36,42	11,22	0,43	23,04 3	0,2 0,03
9	ТЕРм10-06-048-05	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (прим. Укладка сигнальной ленты в траншею) (ОП л.1.10.98 Прокладка оптоволоконной ленты ТЗ=0,3; ОЗГ=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)	1 км кабеля	0,192	703,15	87,77	613,63	41,06	135	16,85	117,82	7,88	6,9 1,32	2,712 0,52

