

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОК/Д,
то ОКПО
то ОКПО
то ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП

номер
дата

Вид операции

Договор подряда (контракт)

Номер документа
1

Дата составления
30.09.2021

Отчетный период
с
по
02.08.2021
30.09.2021

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2021
Объект - Замена КТПН ТП-84

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 892649,63 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					В том числе			Всего	В том числе					
					Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж														
1	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	1,952	304,09	24,79	43,89	6,72	593,58	48,39	85,67	13,12	2,4	0,54
2	ТЕР33-04-029-03	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с угловой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	1 подстанция	1	348,73	68,15	280,58	39,85	348,73	68,15	280,58	39,85	6,01	2,44
3	ТЕР33-04-029-06	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	1	951,91	385,01	566,9	80,51	951,91	385,01	566,9	80,51	31,2	4,93
4	ТЕР08-01-062-01	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	1	1348,08	261,44	507,03	53,89	1348,08	261,44	507,03	53,89	21,5	3,3
5	ТЕР08-02-471-02	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 63х63х6 мм	10 шт.	0,3	255,38	140,3	81,45	4,9	76,61	42,09	24,44	1,47	11,8	0,3
6	ТЕР08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,06	323,77	197,37	77,51	3,59	19,43	11,84	4,65	0,22	16,6	0,09
7	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,015	2445,28	2445,28			36,68	36,68			248	0,22
8	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,015	852,05		852,05	124,36	12,78		12,78	1,87	3,72	8,87
Раздел 2. Пуско-наладочные работы														
9	ТЕР01-02-002-01	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	1	103,26	103,26			103,26	103,26			6,3	0,13
10	ТЕР01-12-010-01	Испытание: обмотки трансформатора силового	1 испытание	3	39,62	39,62			118,86	118,86			2,43	7,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Машины и механизмы								1482,05					
	ФОТ								1536,39					
	Накладные расходы								1380,47					
	Сметная прибыль								848,63					
	Итого СМР для расчета лимитированных затрат								691243,62					
	Транспортные затраты 2,5% от 691243,62								17281,09					
	Перевозка рабочих 2,5% от 691243,62								17281,09					
	Итого								725805,77					
	Итого с прочими затратами (18 068,92)								743874,69					
	НДС 20% от 743874,72								148774,94					
	ВСЕГО по акту								892649,63				102,49	11,95

Составил: Инженер сметчик _____ Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: Инженер сметчик _____ А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ТП и РП АО "УЭС" _____ Р.Г.Сабириянов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____ Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)

