

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОК/Д
то ОКПО
то ОКПО
то ОКПО

Код
0322005

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)
номер
дата

Вид операции

Номер документа
4

Дата составления
31.12.2021

Отчетный период
с
04.05.2021
по
31.12.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 100830,80 руб.

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з	
				В том числе		Всего		В том числе		Всего		осн. раб. (на ед./ всего)	
				Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п Мех.	3/п Мех.	Осн. 3/п	Эк. Маш.	3/п Мех.	3/п Мех.	Осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. РП-2													
1	ТЕРм08-03-600-02	Демонтаж Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, приходящего для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 шт.	2	7,65	6,15	1,5	0,11	15,3	12,3	3	0,22	0,49 0,98 0,01
2	ТЕРм08-01-053-01	Демонтаж Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, приходящего для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или краткосрочного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 шт.	4	28,31	20,69	7,62	0,65	113,24	82,76	30,48	2,6	1,701 6,8 0,17
3	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	11,62	8,78	2,15	0,16	23,24	17,56	4,3	0,32	0,7 1,4 0,02
4	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	4	58,89	29,55	10,89	0,93	235,56	118,2	43,56	3,72	2,43 9,72 0,24
5	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	4,29	4,21			8,58	8,42			0,3 0,6
6	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	77,53	77,53			155,06	155,06			3,9 7,8
Раздел 2. Материалы РП-2													
7	Текущие цены	Трансформатор ТОП-10-0,5/10Р 300/5 МАТ=12833,33/8,23	шт	4	1559,34 12833,33/8,23				6237,36				
8	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM-00 PBR.R МАТ=907,92/8,23	шт	1	1095,74 907,92/8,23				1095,74				
9	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-00 PBR.5-10A 3*57,7/100D 3Ф МАТ=7576,27/8,23	шт	1	920,57 7576,27/8,23				920,57				
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										394,3	81,34	6,86	27,3 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
Итого Монтажные работы														
Итого Прочие затраты														
Итого														
В том числе:														
Материалы														
Машины и механизмы														
ФОТ														
Накладные расходы														
Сметная прибыль														
Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат														
Перевозка рабочих 2,5% от 9314,82														
Транспортные расходы 2,5% от 9314,82														
Итого														
Итого с прочими затратами (429,12)														
Перевод в текущие цены. Письмо Минстроя России №20800-ИФ/09 от 21.05.2021 г. Прил. №1 (Прочие объекты) 10 209,68 * 8,23														
НДС 20% от 84025,67														
ВСЕГО по акту														
									8994,83	532,31	109,81	9,26	36,86	0,59
									449,99					
									299,12					
									9314,82				26,33	0,59
									429,12				10,53	
									9743,94				36,86	0,59
									8352,71					
									109,81					
									541,57					
									449,99					
									299,12					
									9314,82					
									232,87					
									232,87					
									9780,56					
									10209,68					
									84025,67					
									16805,13					
									100830,80				36,86	0,59

Составил: Инженер сметчик _____ Л.А.Хусаинова
(подпись, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер _____ А.А.Самигуллин
(подпись, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС"
(подпись, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС"

Н.З.Махмутова

Ф.Ф.Давлетгареев

