

Код
форма по ОКУД
0322005
то ОКПО
то ОКПО
то ОКПО

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2021
Объект - Реконструкция КЛ-6кВ ф.4-13

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	29.09.2021	с 02.08.2021 по 29.09.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 313193,80 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж КЛ														
1	ТЕР01-01-004-06	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (Прил.1 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего предмета (деревья, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЭГН-1,2, ЭМ-1,2 к расч., ЗПМ-1,2, ТЗ-1,2, ТЗМ-1,2)	1000 м3 грунта	0,0222	8189,75	209,42	7980,33	1365,77	181,81	4,65	177,16	30,32	21,24 0,47	97,416 2,16
2	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0222	852,05		852,05	124,36	18,92		18,92	2,76		8,87 0,2
3	ТЕР08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,66	407,93	64,45	342,19		269,23	42,54	225,85		5,3 3,5	
4	ТЕР08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	0,66	31,7	24,2	7,02		20,92	15,97	4,63		1,99 1,31	
5	ТЕР08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	100 м кабеля	1,32	607,17	212,07	317,66	21,56	801,46	279,93	419,31	28,46	17,44 23,02	1,32 1,74
6	ТЕР08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,66	437,14	63,35	372,52	28,25	288,51	41,81	245,86	18,65	5,21 3,44	1,73 1,14
7	ТЕР08-02-143-02	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	0,66	229,69	33,08	195,95	14,86	151,6	21,83	129,33	9,81	2,72 1,8	0,91 0,6
8	ТЕР16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,72	7882,24	772,46	8,52	0,82	5675,21	556,17	6,13	0,59	61,6 44,35	0,05 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕРм08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля. до 6 кг	100 м кабеля	0,72	407,82	280,17	86,34	3,27	293,63	201,72	62,16	2,35	23,04	0,2
10	ТЕРм08-02-167-09	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля	1 шт.	2	188,81	115,76	2,15	0,16	377,62	231,52	4,3	0,32	9,52	0,01
11	ТЕРм08-02-165-08	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2	1 шт.	2	830,8	93,15	733,74	104,68	1661,6	186,3	1467,48	209,36	7,66	6,41
Раздел 2. Материалы КЛ														
12	Текущие цены	Кабель ААШВ-10 3х185 мм2	М	208	111,2				23129,6					
		МАТ=685,006,16			685,006,16									
13	Текущие цены	Кирпич красный полнотелый 1.0	шт	528	4,33				2286,24					
		МАТ=26,696,16			26,696,16									
14	Текущие цены	Муфта соединительная ЗС Тп-10 150-240	шт.	2	838,76				1677,52					
		МАТ=5166,756,16			5166,756,16									
15	Текущие цены	Муфта концевая КВТп-10 150/240	шт.	2	631,03				1262,06					
		МАТ=3887,146,16			3887,146,16									
16	Текущие цены	Песок строительный	т	14,89	108,23				1611,54					
		МАТ=666,676,16			666,676,16									
17	Текущие цены	Труба ПНД 110*5,3	м	24	30,03				720,72					
		МАТ=185,006,16			185,006,16									
18	Текущие цены	Труба ПНД 110*8,1	м	48	42,21				2026,08					
		МАТ=260,006,16			260,006,16									
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах														
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам (МАТ=0 (Поз. 8, 3-7, 9-11))														
					42454,27				1582,44		2761,13	302,62	128,84	18,86
					37057,33				1582,44		2761,13	302,62	128,84	18,86
Сметная прибыль														
Итого по акту:														
					1319,85									
Итого Строительные работы														
					34706,26								44,82	2,4
Итого Монтажные работы														
					5645,45								84,02	16,46
Итого														
					40351,71								128,84	18,86
В том числе:														
					32713,76									
Материалы														
					2761,13									
Машины и механизмы														
					1885,06									
ФОТ														
					1974,53									
Накладные расходы														
					1319,85									
Сметная прибыль														
					1008,79									
Перевозка рабочих 2,5% от 40351,71														
					1008,79									
Транспортные расходы 2,5% от 40351,71														
					42369,29									
Итого														
					260994,83									
Перевод в текущие цены. Письмо Минстроя России №20800-ИФ/09 от 21.05.2021 г. прил.1 42 369,29 * 6,16														
					52198,97									
НДС 20% от 260994,83														
					52198,97									
ВСЕГО по акту														
					313193,80								128,84	18,86

Составил: Инженер сметчик Л.А.Хусаинова (должность, подпись, расшифровка) Р.Ф.Музафин

Сдал: Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО "УЭС" (должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" Ф.Ф.Давлетгареев (должность, подпись, расшифровка)