

Унифицированная форма № КС-6а
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48	форма по ОКУД	Код
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	322006
Стройка: Инвестиционная программа 2021		
Объект: Реконструкция КЛ-6кВ ф.4-25		
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
		дата
		Вид операции

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с начала строительства

на Реконструкция КЛ-6кВ ф.4-25
 (наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
 (субподряда) 295,852 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
 должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
 должность подпись расшифровка подписи

Гранд-СМЕТА

Номер	поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ					ИТОГО
								Июль-сентябрь 2021 года					
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтаж КП													
1	1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 <small>(Прил. 1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревья, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</small>	ТЕР01-01-004-06	1000 м3 грунта	8189,75	0,03456	283,04	0,03456	283,04	283,04	0,03456	283,04	
2	2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	ТЕР01-02-061-02	100 м3 грунта	921,46	0,0134	12,35	0,0134	12,35	12,35	0,0134	12,35	
3	3	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	ТЕР01-01-033-02	1000 м3 грунта	852,05	0,0288	24,54	0,0288	24,54	24,54	0,0288	24,54	
4	4	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	ТЕР01-02-027-02	1000 м2 спланир. площади	151,62	0,192	29,11	0,192	29,11	29,11	0,192	29,11	
5	5	Устройство постели при одном кабеле в траншее	ТЕРм08-02-142-01	100 м кабеля	407,93	1,92	783,23	1,92	783,23	783,23	1,92	783,23	
6	6	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг	ТЕРм08-02-141-04	100 м кабеля	607,17	1,92	1165,77	1,92	1165,77	1165,77	1,92	1165,77	
7	7	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	ТЕРм08-02-143-01	100 м кабеля	437,14	1,92	839,31	1,92	839,31	839,31	1,92	839,31	
8	8	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг	ТЕРм08-02-148-04	100 м кабеля	407,82	0,13	53,02	0,13	53,02	53,02	0,13	53,02	
9	9	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (прим. Укладка сигнальной ленты в траншею) <small>(ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расч.; ЗПМ=0,3; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)</small>	ТЕРм10-06-048-05	1 км кабеля	703,15	0,192	135	0,192	135	135	0,192	135	
10	10	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2	ТЕРм08-02-167-09	1 шт.	188,81	2	377,62	2	377,62	377,62	2	377,62	
11	11	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	ТЕРп01-12-027-01	1 испытание	70,43	1	70,43	1	70,43	70,43	1	70,43	
Раздел 2. Материалы КП													
12	12	Кабель ААШВ-10 3х185 мм2	Текущие цены	м	111,2	205	22796	205	22796	22796	205	22796	
13	13	Кирпич красный полнотелый	Текущие цены	шт	3,9	572	2230,8	572	2230,8	2230,8	572	2230,8	
14	14	Сигнальная лента	Текущие цены	шт	29,22	1	29,22	1	29,22	29,22	1	29,22	
15	15	Муфта соединительная ЗСТп-10 150-240	Текущие цены	шт.	795,84	2	1591,68	2	1591,68	1591,68	2	1591,68	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Труба ПНД ф160*14,6	Текущие цены	м	63,31	2	126,62	2	126,62	126,62	2	126,62
17	17	Кирпич красный полнотелый 1,0	Текущие цены	шт	3,92	453	1775,76	453	1775,76	1775,76	453	1775,76
18	18	Песок строительный	Текущие цены	т	108,53	17,28	1875,4	17,28	1875,4	1875,4	17,28	1875,4
		Итого:					35581,56		35581,56	35581,56		35581,56
		Материалы:					30790,58		30790,58	30790,58		30790,58
		Машины и механизмы:					3374,02		3374,02	3374,02		3374,02
		ФОТ:					1636,48		1636,48	1636,48		1636,48
		Накладные расходы:					1522,23		1522,23	1522,23		1522,23
		Сметная прибыль:					1023,05		1023,05	1023,05		1023,05
		Итого до начисления лимитированных затрат:					38126,84		38126,84	38126,84		38126,84
		Всего:					295851,65		295851,65	295851,65		295851,65

Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО "УЭС" _____ Р.Ф. Музафин

