

	Код
	322006
Заказчик:	АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48 по ОКПО _____
Подрядчик:	АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48 по ОКПО _____
Стройка:	Инвестиционная программа 2023 _____
Объект:	Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-106 до д/с "Радуга" с.Учалы наименование _____
	Вид деятельности по ОКДП _____
	Договор подряда (контракт)
	номер _____
	дата _____
	Вид операции _____

на Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-106 до д/с "Радуга" с. Учалы  
(наименование работ и затрат)


Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 248,715 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин должность подписи расшифровка подписи

Номер	п.п.	поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				ИТОГО	
									Июль-сентябрь 2023 года	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	стоимость	количество		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Раздел 1. Монтаж</b>														
1	1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ТЕР33-04-016-02	1 опора	54,11	8	432,88	8	432,88	432,88	8	432,88		
2	2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ТЕР33-04-016-05	1 опора	15,39	4	61,56	4	61,56	61,56	4	61,56		
3	3	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ТЕР33-04-016-06	1 опора	17,74	4	70,96	4	70,96	70,96	4	70,96		
4	4	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ТЕР33-04-003-01	1 опора	193,87	2	387,74	2	387,74	387,74	2	387,74		
5	5	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ТЕР33-04-003-02	1 опора	387,67	3	1163,01	3	1163,01	1163,01	3	1163,01		
6	6	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	ТЕР33-04-017-01	1000 м	11230,65	0,194	2178,75	0,194	2178,75	2178,75	0,194	2178,75		
7	7	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	ТЕР33-04-017-03	1 опора	355,74	2	711,48	2	711,48	711,48	2	711,48		
8	8	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	ТЕР33-04-013-03	1 ответвление	190,17	2	380,34	2	380,34	380,34	2	380,34		
9	9	Установка разрядников: с помощью механизмов	ТЕР33-04-030-01	1 компл.	162,29	1	162,29	1	162,29	162,29	1	162,29		
<b>Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ</b>														
10	10	Адаптер для временного заземления AZ	Текущие цены	шт	25,79	8	206,32	8	206,32	206,32	8	206,32		
11	11	Зажим анкерный РА54-1500	Текущие цены	шт	30,82	10	308,2	10	308,2	308,2	10	308,2		
12	12	Зажим ответвительный 2ZP645M	Текущие цены	шт	10,45	12	125,4	12	125,4	125,4	12	125,4		
13	13	Зажим пламенный ПС 1-1	Текущие цены	шт	6,7	6	40,2	6	40,2	40,2	6	40,2		
14	14	Комплект пром.подвески ES 54-14	Текущие цены	шт	39,06	1	39,06	1	39,06	39,06	1	39,06		
15	15	Кронштейн СА 2000 М	Текущие цены	шт	19,03	9	171,27	9	171,27	171,27	9	171,27		
16	16	Лента бандажная F20,7 (ул.50м)	Текущие цены	м	4,21	30	126,3	30	126,3	126,3	30	126,3		
17	17	Ограничитель перенапряжения LVA-260-1	Текущие цены	шт	133,69	4	534,76	4	534,76	534,76	4	534,76		
18	18	Опора СВ 95-3с	Текущие цены	шт	954,28	8	7634,24	8	7634,24	7634,24	8	7634,24		
19	19	СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	33,53	218	7309,54	218	7309,54	7309,54	218	7309,54		
20	20	Скрепка для ленты НС-20-Т (с зубьями)	Текущие цены	шт	1,46	14	20,44	14	20,44	20,44	14	20,44		
21	21	Скрепка для ленты С-20 ЕКФ	Текущие цены	шт	1,02	16	16,32	16	16,32	16,32	16	16,32		
22	22	Узел крепления укоса У-3	Текущие цены	шт	140,93	3	422,79	3	422,79	422,79	3	422,79		
<b>Итого:</b>														
<b>Материалы:</b>														
<b>Машины и механизмы:</b>														
<b>ФОТ:</b>														
<b>Накладные расходы:</b>														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль:				13028,65		13028,65	13028,65		13028,65
			Итого до начисления лимитированных затрат:				207262,53		207262,53	207262,53		207262,53
			Всего:				248715,04		248715,04	248715,04		248715,04

Начальник участка ВЛ АО "УЭС"  И.А.Абдуллин