

форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"  
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"  
Стройка - Инвестиционная программа 2023  
Объект - Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-109

Договор подряда (контракт)  
Вид деятельности по ОКДП

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	29.09.2023	01.06.2023	29.09.2023

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 1 735 923,38 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего		В том числе		Всего	В том числе				
					Осн.3/п	Эк.Маш	3п/Мех	Осн.3/п		Эк.Маш	3п/Мех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж														
1	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одноствоечных железобетонных опор	1 опора	24	54,11	4,55	49,56	7,84	1 298,64	109,20	1 189,44	188,16	0,44	0,48
2	ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одноствоечных опор	1 опора	39	15,39	2,58	12,81	2,29	600,21	100,62	499,59	89,31	0,25	0,14
3	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	8	17,74	3,10	14,64	2,61	141,92	24,80	117,12	20,88	0,3	0,16
4	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных	1 опора	14	193,87	42,56	110,16	10,94	2 714,18	595,84	1 542,24	153,16	3,8	0,78
5	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одноствоечных с одним подкосом	1 опора	5	387,67	88,48	258,04	26,08	1 938,35	442,40	1 290,20	130,40	7,9	1,86
6	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	1,295	11 230,65	784,84	3 155,31	477,76	14 543,69	1 016,37	4 086,13	618,70	65,24	37,18
7	ТЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	1 опора	9	355,74	19,19	93,48	14,13	3 201,66	172,71	841,32	127,17	1,53	1,11
8	ТЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	1	162,29	48,05	110,89	11,80	162,29	48,05	110,89	11,80	4,29	0,97
9	ТЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	44	102,80	22,60	78,64	9,00	4 523,20	994,40	3 460,16	396,00	1,97	0,74
10	ТЕР33-04-013-03	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	11	190,17	38,08	144,27	16,66	2 091,87	418,88	1 586,97	183,26	3,32	1,37
													36,52	15,07
Демонтаж														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	49	51,77	13,46	38,31	4,26	2 536,73	659,54	1 877,19	208,74	1,27	0,35
12	ТЕР33-04-040-02	Демонтаж двух дополнительных проводов (ПЗ-2, ОЗП-2, ЗМ-2 к раск., ЗПМ-2, МАТ-2 к раск., ТЗ-2, ТЗМ-2)	1 опора (3 провода)	39	18,10	3,12	14,98	1,70	705,90	121,68	584,22	66,30	0,3	0,14
13	ТЕР33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоенных	1 опора	15	144,14	14,22	129,92	14,58	2 162,10	213,80	1 948,80	218,70	1,24	0,14
14	ТЕР33-04-042-05	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоенных с подкосом	1 опора	7	282,27	30,28	251,99	28,94	1 975,89	211,96	1 763,93	202,58	2,64	2,16
15	ТЕР33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	44	9,45	6,82	2,63		415,80	300,08	115,72		0,66	0
16	ТЕР33-04-041-03	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	11	15,03	10,64	4,39		165,33	117,04	48,29		1,03	0
<b>Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ</b>														
17	Текущие цены	Гофра ПВХ φ25мм	шт	12	2,18				26,16				0	0
18	Текущие цены	Зажим анкерный РАБ-1500	шт	18	30,82				554,76				0	0
19	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	132	7,54				995,28				0	0
20	Текущие цены	Зажим ответв. переходной 12Р-645 MN	шт	31	11,00				341,00				0	0
21	Текущие цены	Зажим ответвительный 22Р-645	шт	85	13,04				1 108,40				0	0
22	Текущие цены	Зажим ответвительный 32Р-645М	шт	174	10,45				1 818,30				0	0
23	Текущие цены	Зажим ответвительный прокатывающий РЗХ-95	шт	20	17,16				343,20				0	0
24	Текущие цены	Зажим ПА 2-2	шт	9	4,72				42,48				0	0
25	Текущие цены	Зажим пламенный ПС 1-1	шт	31	6,70				207,70				0	0
26	Текущие цены	Зажим пламенный ПС 2-1	шт	3	8,56				25,68				0	0
27	Текущие цены	Зажим прокатывающий ЗР95М	шт	12	12,90				154,80				0	0
28	Текущие цены	Изолента ПВХ 15мм	шт	5	4,84				24,20				0	0
29	Текущие цены	Комплект пром.подвески ES 54-14	шт	30	39,06				1 171,80				0	0
30	Текущие цены	Краска аэрозольная	шт	1	292,14/к				31,99				0	0
31	Текущие цены	Кронштейн анкерный ЕКФ СА25	шт	120	1,34				160,80				0	0
32	Текущие цены	Кронштейн СА 2000 М	шт	23	19,03				437,69				0	0
33	Текущие цены	Монтажная лента из нерж. стали ЛБН	м	200	6,37				1 274,00				0	0
34	Текущие цены	Опора СВ 95-3с	шт	24	47,63/к				23 133,84				0	0
35	Текущие цены	СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	м	435	35,33				15 368,55				0	0
36	Текущие цены	СИП-4 2*16	м	600	264,28/к				2 454,00				0	0
37	Текущие цены	СИП-4 4*16	м	5	30,60/к				50,10				0	0
38	Текущие цены	СИП-2 3*35+1*54,6+1*16	м	23	10,02				477,02				0	0
39	Текущие цены	СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	м	738	20,74				24 745,14				0	0
40	Текущие цены	СИП-4 4*25	м	67	155,13/к				775,19				0	0

