

Унифицированная форма № КС-6а
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс: (34791) 2-19-48	форма по ОКУД	Код
организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	322006
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс: (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Инвестиционная программа 2023		
Объект: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-109		
наименование	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер
		дата
		Вид операции

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ с начала строительства

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-109
 (наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
 (субподряда) 1735,923 тыс. руб.
 Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
 должность подпись расшифровка подписи
 Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
 должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено раи Июнь-сентябрь 2023 года				ИТОГО	
п.п.	поз. по сме те							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. Монтаж													
1	1	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ТЕР33-04-016-02	1 опора	54,11	24	1298,64	24	1298,64	1298,64	24	1298,64	
2	2	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ТЕР33-04-016-05	1 опора	15,39	39	600,21	39	600,21	600,21	39	600,21	
3	3	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ТЕР33-04-016-06	1 опора	17,74	8	141,92	8	141,92	141,92	8	141,92	
4	4	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ТЕР33-04-003-01	1 опора	193,87	14	2714,18	14	2714,18	2714,18	14	2714,18	
5	5	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ТЕР33-04-003-02	1 опора	387,67	5	1938,35	5	1938,35	1938,35	5	1938,35	
6	6	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	ТЕР33-04-017-01	1000 м	11230,65	1,295	14543,69	1,295	14543,69	14543,69	1,295	14543,69	
7	7	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	ТЕР33-04-017-03	1 опора	355,74	9	3201,66	9	3201,66	3201,66	9	3201,66	
8	8	Установка разрядников: с помощью механизмов	ТЕР33-04-030-01	1 компл.	162,29	1	162,29	1	162,29	162,29	1	162,29	
9	9	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвление	102,8	44	4523,2	44	4523,2	4523,2	44	4523,2	
10	10	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	ТЕР33-04-013-03	1 ответвление	190,17	11	2091,87	11	2091,87	2091,87	11	2091,87	
Демонтаж													
11	11	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	ТЕР33-04-040-01	1 опора (3 проводов)	51,77	49	2536,73	49	2536,73	2536,73	49	2536,73	
12	12	Демонтаж: двух дополнительных проводов (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	ТЕР33-04-040-02	1 опора (3 проводов)	18,1	39	705,9	39	705,9	705,9	39	705,9	
13	13	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	ТЕР33-04-042-04	1 опора	144,14	15	2162,1	15	2162,1	2162,1	15	2162,1	
14	14	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом	ТЕР33-04-042-05	1 опора	282,27	7	1975,89	7	1975,89	1975,89	7	1975,89	
15	15	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвление	9,45	44	415,8	44	415,8	415,8	44	415,8	
16	16	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	ТЕР33-04-041-03	1 ответвление	15,03	11	165,33	11	165,33	165,33	11	165,33	
Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ													
17	17	Гофра ПВХ ф25мм	Текущие цены	шт	2,18	12	26,16	12	26,16	26,16	12	26,16	
18	18	Зажим анкерный РА54-1500	Текущие цены	шт	30,82	18	554,76	18	554,76	554,76	18	554,76	
19	19	Зажим анкерный РС 63	Текущие цены	шт	7,54	132	995,28	132	995,28	995,28	132	995,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	Зажим ответ. переходной 1ZP645 MN	Текущие цены	шт	11	31	341	31	341	341	31	341
21	21	Зажим ответвительный 2ZP645	Текущие цены	шт	13,04	85	1108,4	85	1108,4	1108,4	85	1108,4
22	22	Зажим ответвительный 3ZP645M	Текущие цены	шт	10,45	174	1818,3	174	1818,3	1818,3	174	1818,3
23	23	Зажим ответвительный прокалывающий РЗХ-95	Текущие цены	шт	17,16	20	343,2	20	343,2	343,2	20	343,2
24	24	Зажим ПА 2-2	Текущие цены	шт	4,72	9	42,48	9	42,48	42,48	9	42,48
25	25	Зажим плашечный ПС 1-1	Текущие цены	шт	6,7	31	207,7	31	207,7	207,7	31	207,7
26	26	Зажим плашечный ПС 2-1	Текущие цены	шт	8,56	3	25,68	3	25,68	25,68	3	25,68
27	27	Зажим прокалывающий ZP95M	Текущие цены	шт	12,9	12	154,8	12	154,8	154,8	12	154,8
28	28	Изолянта ПВХ 15мм	Текущие цены	шт	4,84	5	24,2	5	24,2	24,2	5	24,2
29	29	Комплект пром. подвески ES 54-14	Текущие цены	шт	39,06	30	1171,8	30	1171,8	1171,8	30	1171,8
30	30	Краска аэрозольная	Текущие цены	шт	31,99	1	31,99	1	31,99	31,99	1	31,99
31	31	Кронштейн анкерный ЕКГ СА25	Текущие цены	шт	1,34	120	160,8	120	160,8	160,8	120	160,8
32	32	Кронштейн СА 2000 М	Текущие цены	шт	19,03	23	437,69	23	437,69	437,69	23	437,69
33	33	Монтажная лента из нерж. стали ЛБН	Текущие цены	м	6,37	200	1274	200	1274	1274	200	1274
34	34	Опора СВ 95-3с	Текущие цены	шт	963,91	24	23133,84	24	23133,84	23133,84	24	23133,84
35	35	СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	35,33	435	15368,55	435	15368,55	15368,55	435	15368,55
36	36	СИП-4 2*16	Текущие цены	м	4,09	600	2454	600	2454	2454	600	2454
37	37	СИП-4 4*16	Текущие цены	м	10,02	5	50,1	5	50,1	50,1	5	50,1
38	38	СИП-2 3*35+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	20,74	23	477,02	23	477,02	477,02	23	477,02
39	39	СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	33,53	738	24745,14	738	24745,14	24745,14	738	24745,14
40	40	СИП-4 4*25	Текущие цены	м	11,57	67	775,19	67	775,19	775,19	67	775,19
41	41	Скреп для ленты НС-20-Т (с зубьями)	Текущие цены	шт	1,46	150	219	150	219	219	150	219
42	42	Термотрубка ф15 1м	Текущие цены	шт	5,75	10	57,5	10	57,5	57,5	10	57,5
43	43	Узел крепления укоса У-3	Текущие цены	шт	140,93	6	845,58	6	845,58	845,58	6	845,58
44	44	Хомут пласт. 300мм	Текущие цены	шт	0,41	100	41	100	41	41	100	41
45	45	ОПН LVA-260-1	Текущие цены	шт	133,69	5	668,45	5	668,45	668,45	5	668,45
46	46	Адаптер для временного заземления AZ	Текущие цены	шт	25,79	60	1547,4	60	1547,4	1547,4	60	1547,4
		Итого:										
		Материалы:					1042300,9		1042300,9	1042300,9		1042300,9
		Машины и механизмы:					598775,64		598775,64	598775,64		598775,64
		ФОТ:					274960,03		274960,03	274960,03		274960,03
		Накладные расходы:					248037,99		248037,99	248037,99		248037,99
		Сметная прибыль:					255479,13		255479,13	255479,13		255479,13
		Итого до начисления лимитированных затрат:					148822,79		148822,79	148822,79		148822,79
		Всего:					1446602,82		1446602,82	1446602,82		1446602,82
							1735923,38		1735923,38	1735923,38		1735923,38

Начальник участка ВЛ АО "УЭС" _____ И.А.Абдуллин