

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"  
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"  
Стройка - Инвестиционная программа 2023  
Объект - Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-93

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	29.09.2023	с 01.08.2023 по 29.09.2023

АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 2 220 461,98 руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего		В том числе		Всего		В том числе			
					Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж														
1	ТЕР33-04-016-02	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	51	54,11	4,55	49,56	7,84	2 759,61	232,05	2 527,56	399,84	0,44	0,48
2	ТЕР33-04-016-05	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснасти одностоечных опор	1 опора	37	15,39	2,58	12,81	2,29	569,43	95,46	473,97	84,73	0,25	0,14
3	ТЕР33-04-016-06	Разводка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснасти сложных опор	1 опора	7	17,74	3,10	14,64	2,61	124,18	21,70	102,48	18,27	0,3	0,16
4	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных	1 опора	37	193,87	42,56	110,16	10,94	7 173,19	1 574,72	4 075,92	404,78	3,8	0,78
5	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом	1 опора	7	387,67	88,48	258,04	26,08	2 713,69	619,36	1 806,28	182,56	7,9	1,86
6	ТЕР33-04-017-01	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	1,426	11 230,65	784,84	3 155,31	477,76	16 014,91	1 119,18	4 499,47	681,29	65,24	37,18
7	ТЕР33-04-017-03	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	1 опора	1	355,74	19,19	93,48	14,13	355,74	19,19	93,48	14,13	1,53	1,11
8	ТЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	1	162,29	48,05	110,89	11,80	162,29	48,05	110,89	11,80	4,29	0,97
9	ТЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	59	102,80	22,60	78,64	9,00	6 065,20	1 333,40	4 639,76	531,00	1,97	0,74
Демонтаж														
10	ТЕР33-04-040-01	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	55	51,77	13,46	38,31	4,26	2 847,35	740,30	2 107,05	234,30	1,27	0,35
													69,85	19,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ТЕР33-04-040-02	Демонтаж двух дополнительных проводов (ПЗ=2 (ОЗП=2, ЭМ=2 к рас.; ЗПМ=2, МАТ=2 к рас.; ТЗ=2, ТЗМ=2))	1 опора (3 провода)	40	18,10	3,12	14,98	1,70	724,00	124,80	599,20	68,00	0,3	0,14
12	ТЕР33-04-042-04	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	1 опора	37	144,14	14,22	129,92	14,58	5 333,18	526,14	4 807,04	539,46	1,24	1,04
13	ТЕР33-04-042-06	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом	1 опора	6	282,27	30,28	251,99	28,94	1 693,62	181,68	1 511,94	173,64	2,64	2,16
14	ТЕР33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	59	9,45	6,82	2,63		557,55	402,38	155,17		0,66	0
Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ														
15	Текущие цены	Автом М8В	шт	5	16,04				80,20				0	0
16	Текущие цены	Адаптер для временного заземления AZ	шт	45	25,79				1 160,55				0	0
17	Текущие цены	Зажим анкерный РА54-1500	шт	12	30,82				369,84				0	0
18	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт	100	7,54				754,00				0	0
19	Текущие цены	Зажим ответвительный переходной ЗР645МН	шт	47	11,00				517,00				0	0
20	Текущие цены	Зажим ответвительный ЗР645М	шт	178	10,45				1 860,10				0	0
21	Текущие цены	Зажим ПА 2-2	шт	4	4,72				18,88				0	0
22	Текущие цены	Зажим плашечный ПС 1-1	шт	64	6,70				428,80				0	0
23	Текущие цены	Зажим прокалывающий ЗР95М	шт	16	12,90				206,40				0	0
24	Текущие цены	Изолянта ПВХ 15мм	шт	2	4,74				9,48				0	0
25	Текущие цены	Изолянта ПВХ 19мм	шт	3	6,72				20,16				0	0
26	Текущие цены	Комплект пром.подвески ES 54-14	шт	34	39,06				1 328,04				0	0
27	Текущие цены	Кронштейн анкерный ЕКР СА25	шт	40	1,34				53,60				0	0
28	Текущие цены	Кронштейн СА 2000 М	шт	11	19,03				209,33				0	0
29	Текущие цены	Лента бандажная F20,7 (уп.50м)	м	150	4,21				631,50				0	0
30	Текущие цены	Ограничитель перенапряжения LVA-260-1	шт	5	133,69				668,45				0	0
31	Текущие цены	Опора СВ 95-3с	шт	51	954,06				48 657,06				0	0
32	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	700	4,09				2 863,00				0	0
33	Текущие цены	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	м	1240	33,53				41 577,20				0	0
34	Текущие цены	Скреп для ленты НС-20-Т (с зубьями)	шт	5	1,46				7,30				0	0
35	Текущие цены	Скреп для ленты С-20 ЕКР	шт	150	1,02				153,00				0	0
36	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт	12	3,21				38,52				0	0
37	Текущие цены	Узел крепления укоса У-3	шт	7	140,93				986,51				0	0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									149 692,86	7 038,41	27 510,21	3 343,80	627,28	247,71
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									151 507,19	9 713,00	37 964,09	4 614,44	865,65	341,84
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (Письмо Минстроя России №48203-Иф/09 от 20.09.2 2 г. ОЗП=21,8503; ЭМ=9,2513; ЗПМ=21,8504; МАТ=7,48)									1 340 098,29	212 23	36	100 827,36	865,65	341,84
Накладные расходы									322 451,10					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									187 83,59					
Итого по акту:														
Итого Строительные работы									1 513 983,36					
Итого Монтажные работы									336 401,62				865,65	341,84
Итого									1 850 384,98				865,65	341,84
В том числе:														
Материалы									776 649,15					
Машины и механизмы									351 217,19					
ФОТ									313 059,32					
Накладные расходы									322 451,10					
Сметная прибыль									187 835,59					
НДС 20%									370 077,00					
ВСЕГО по акту									2 220 461,98				865,65	341,84

Составил: Инженер сметчик Л.А. Хусаинова  
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ВЛ АО "УЭС"

И.А. Абдуллин  
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер А.А. Самигуллин  
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС"

Ф.Ф. Давлетгареев  
(должность, подпись, расшифровка)