

Унифицированная форма № КС-6а  
 Утверждена постановлением Госкомстата России  
 от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс: (34791) 2-19-48	Форма по ОКУД	Код
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс: (34791) 2-19-48	по ОКПО	322006
Стройка: Инвестиционная программа 2023		
Объект: Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-93		

  

наименование	Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)	номер
	дата
	Вид операции

### ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с начала строительства

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-6 от ТП-93

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2220,462 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова  
 должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин  
 должность подпись расшифровка подписи

Номер	п.п.	поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ			Итого	
									Август-сентябрь 2023 года	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
<b>Раздел 1. Монтаж</b>													
1	1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ТЕР33-04-016-02	1 опора	54,11	51	2759,61	51	2759,61	2759,61	51	2759,61	51
2	2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ТЕР33-04-016-05	1 опора	15,39	37	569,43	37	569,43	569,43	37	569,43	37
3	3	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ТЕР33-04-016-06	1 опора	17,74	7	124,18	7	124,18	124,18	7	124,18	7
4	4	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ТЕР33-04-003-01	1 опора	193,87	37	7173,19	37	7173,19	7173,19	37	7173,19	37
5	5	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ТЕР33-04-003-02	1 опора	387,67	7	2713,69	7	2713,69	2713,69	7	2713,69	7
6	6	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	ТЕР33-04-017-01	1000 м	11230,65	1,426	16014,91	1,426	16014,91	16014,91	1,426	16014,91	1,426
7	7	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	ТЕР33-04-017-03	1 опора	355,74	1	355,74	1	355,74	355,74	1	355,74	1
8	8	Установка разрядников: с помощью механизмов	ТЕР33-04-030-01	1 компл.	162,29	1	162,29	1	162,29	162,29	1	162,29	1
9	9	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвление	102,8	59	6065,2	59	6065,2	6065,2	59	6065,2	59
<b>Демонтаж</b>													
10	10	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	ТЕР33-04-040-01	1 опора (3 провода)	51,77	55	2847,35	55	2847,35	2847,35	55	2847,35	55
11	11	Демонтаж: двух дополнительных проводов (ПС-2 (ОЗП-2; ЭМ-2 к расч.; ЗПМ-2; МАТ-2 к расч.; ТЗ-2; ТЗМ-2))	ТЕР33-04-040-02	1 опора (3 провода)	18,1	40	724	40	724	724	40	724	40
12	12	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	ТЕР33-04-042-04	1 опора	144,14	37	5333,18	37	5333,18	5333,18	37	5333,18	37
13	13	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом	ТЕР33-04-042-05	1 опора	282,27	6	1693,62	6	1693,62	1693,62	6	1693,62	6
14	14	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвление	9,45	59	557,55	59	557,55	557,55	59	557,55	59
<b>Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ</b>													
15	15	Автом М8В	Текущие цены	шт	16,04	5	80,2	5	80,2	80,2	5	80,2	5
16	16	Адаптер для временного заземления AZ	Текущие цены	шт	25,79	45	1160,55	45	1160,55	1160,55	45	1160,55	45
17	17	Зажим анкерный РА54-1500	Текущие цены	шт	30,82	12	369,84	12	369,84	369,84	12	369,84	12
18	18	Зажим анкерный РС 63	Текущие цены	шт	7,54	100	754	100	754	754	100	754	100
19	19	Зажим ответвительный переходной ЗР645МН	Текущие цены	шт	11	47	517	47	517	517	47	517	47
20	20	Зажим ответвительный ЗР645М	Текущие цены	шт	10,45	178	1860,1	178	1860,1	1860,1	178	1860,1	178



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	Зажим ПА 2-2	Текущие цены	шт	4,72	4	18,88	4	18,88	18,88	4	18,88
22	22	Зажим плащечный ПС 1-1	Текущие цены	шт	6,7	64	428,8	64	428,8	428,8	64	428,8
23	23	Зажим прокалывающий ZP95M	Текущие цены	шт	12,9	16	206,4	16	206,4	206,4	16	206,4
24	24	Изолянта ПВХ 15мм	Текущие цены	шт	4,74	2	9,48	2	9,48	9,48	2	9,48
25	25	Изолянта ПВХ 19мм	Текущие цены	шт	6,72	3	20,16	3	20,16	20,16	3	20,16
26	26	Комплект пром.подвески ES 54-14	Текущие цены	шт	39,06	34	1328,04	34	1328,04	1328,04	34	1328,04
27	27	Кронштейн анкерный ЕКФ СА25	Текущие цены	шт	1,34	40	53,6	40	53,6	53,6	40	53,6
28	28	Кронштейн СА 2000 М	Текущие цены	шт	19,03	11	209,33	11	209,33	209,33	11	209,33
29	29	Лента бандажная F20,7 (ул.50м)	Текущие цены	м	4,21	150	631,5	150	631,5	631,5	150	631,5
30	30	Ограничитель перенапряжения LVA-260-1	Текущие цены	шт	133,69	5	668,45	5	668,45	668,45	5	668,45
31	31	Опора СВ 95-Зс	Текущие цены	шт	954,06	51	48657,06	51	48657,06	48657,06	51	48657,06
32	32	Провод СИП-4 2*16	Текущие цены	м	4,09	700	2863	700	2863	2863	700	2863
33	33	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	33,53	1240	41577,2	1240	41577,2	41577,2	1240	41577,2
34	34	Скреп для ленты НС-20-Т (с зубьями)	Текущие цены	шт	1,46	5	7,3	5	7,3	7,3	5	7,3
35	35	Скреп для ленты С-20 ЕКФ	Текущие цены	шт	1,02	150	153	150	153	153	150	153
36	36	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	Текущие цены	шт	3,21	12	38,52	12	38,52	38,52	12	38,52
37	37	Узел крепления укоса У-3	Текущие цены	шт	140,93	7	986,51	7	986,51	986,51	7	986,51
		<b>Итого:</b>					1340098,29		1340098,29	1340098,29		1340098,29
		<b>Материалы:</b>					776649,15		776649,15	776649,15		776649,15
		<b>Машины и механизмы:</b>					351217,19		351217,19	351217,19		351217,19
		<b>ФОТ:</b>					313059,32		313059,32	313059,32		313059,32
		<b>Накладные расходы:</b>					322451,1		322451,1	322451,1		322451,1
		<b>Сметная прибыль:</b>					187835,59		187835,59	187835,59		187835,59
		<b>Итого до начисления лимитированных затрат:</b>					1850384,98		1850384,98	1850384,98		1850384,98
		<b>Всего:</b>					2220461,98		2220461,98	2220461,98		2220461,98

Начальник участка ВЛ АО "УЭС" \_\_\_\_\_ И.А.Абдуллин